

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA**

Formato de Comprobación de Avance Académico-Programático del proyecto aprobado en el Marco del Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (ProExES) 2017

Fecha de elaboración:	12 de enero del 2018	Periodo que se reporte:	PERIODO 2 (Oct.- Dic. 2017)
Responsable del Proyecto:	Ing. Arnoldo Sánchez López	Tipo de Proyecto:	Nuevo
Nombre del Proyecto:	Habilitación y Equipamiento de Espacios de Innovación Tecnológica y Educativa para el Mejoramiento del Programa Académico de Manejo de Recursos Naturales		
Recurso Asignado:	<b>\$596,360.00</b>		

Objetivo Particular	Meta	Acción	Recurso total asignado (\$)	Breve justificación	Tipo de proyecto: equipamiento-1, construcción-2, ambos-3	Descripción del Avance	% Avance	Justificación del avance
1. Habilitar los espacios necesarios para la eficiente operación del Programa Educativo ING/PA En Manejo de Recursos Naturales que permitan el desarrollo de sus competencias profesionales y que a la vez permita el cumplimiento de los estándares enunciados en las CIEES para lograr en un corto plazo el nivel 1.	1.1 Establecer una casa sombra experimental para el desarrollo, acimatación y precondicionamiento de especies biológicas de interés que fortalezcan las de actividades de docencia e investigación pertinentes al programa educativo de Manejo de Recursos Naturales.	1.1.2 Adquirir infraestructura para el establecimiento de una casa sombra de 1000m2.	\$556,360.00	Mediante el establecimiento de una casa sombra experimental se desarrollarán las buenas prácticas de innovación tecnológica para el manejo sustentable de recursos naturales favoreciendo el enriquecimiento biológico de ecosistemas.	1	Al momento esta en Proceso de Rastreo y Nivelación del área	30%	Ya se realizó la licitación por parte del ISIFE y el Proveedor se encuentra realizando rastreo y Nivelación del área
<b>TOTAL OBJETIVO PARTICULAR 1</b>			<b>\$596,360.00</b>					

**INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO**

Nombre del Programa Educativo	Modalidad	Objetivo Particular al que Beneficia	Matrícula objetivo registrada en el PROYECTO AJUSTADO (septiembre 2016)			Matrícula objetivo alcanzada en el Periodo reportado		Matrícula total
			Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	
Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales	1	1	16	9	25	28	19	47
<b>TOTAL</b>			<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>

De haber disminución en la matrícula en el periodo reportado, anexar al presente, justificación al respecto en formato word. Firmado debidamente por los responsables de proyecto.

Monto ejercido para infraestructura en el periodo (\$)	Monto ejercido para equipamiento en el periodo (\$)
	\$176,908.00



Universidad Politécnica del Valle del Évora.

**RECTORÍA**

Ing. Arnoldo Sánchez López  
Responsable del Proyecto

MC. Manuel José Correa Pérez  
Rector de la UNIVERSIDAD

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA**

Formato de Comprobación de Avance Académico-Programático

del proyecto aprobado en el Marco del Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (ProExES) 2017

Fecha de elaboración:	12 de Enero 2018	Periodo que se reporta:	Octubre 2017 - Diciembre 2018
Responsable del Proyecto	Ing. Arnoldo Sánchez López	Tipo de Proyecto	Nuevo
Nombre del Proyecto	Habilitación y Equipamiento de Espacios de Innovación Tecnológica y Educativa para el Mejoramiento del Programa Académico de Manejo de Recursos Naturales		
Recurso Asignado:	\$596,360.00		

FINAL

**CONCENTRADO DE LA MATRICULA**

Meta de matricula del proyecto por carrera beneficiada		Meta alcanzada en el periodo													
		1er. PERIODO. ANTES DE RECIBIR EL APOYO (Jul.-Sept. 2017)		2do. PERIODO (Oct.-Dic. 2017)		3er. PERIODO (Ene.-Marz. 2018)		4to. PERIODO (Abr.-Jun. 2018)		5to. PERIODO (Jul.-Sept. 2018)					
Nombre del Programa Educativo	Modalidad Escolarizada=1 Abierta=2 A distancia=3	Objetivo Particular al que Beneficia	Matricula objetivo registrada en el Proyecto ajustado (septiembre 2016)	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales	1	1	25	28	19	47	28	19	47						
<b>TOTAL</b>			<b>25</b>	<b>47</b>		<b>47</b>	<b>47</b>		<b>47</b>	<b>47</b>		<b>47</b>	<b>47</b>		<b>47</b>



*Manuel José Correa Pérez*

MC. Manuel José Correa Pérez  
Rector de la UNIVERSIDAD

*Arnoldo Sánchez López*

Ing. Arnoldo Sánchez López  
Responsable del Proyecto